



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ที่ ศก ๗๕๗๐๑/๒๕๖๖ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือนแรก)

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด / ปลัดอบต./นายกอบต.บ่อแก้ว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูลตัวชี้วัดย่อยข้อ ๙.๒ การบริหารงาน (ข้อ ๐๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือนแรก) นั้น

บัดนี้ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางเพชรไพลิน โกชนัง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

- เห็นควร.....

(นายภพสรรค์ รัตมี)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

- เห็นควร.....

(ณัฐพันธ์ นามแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

-เห็นควร.....

(นายเสมอ สุทนต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้า
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือนแรก)



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้ตนเองและแข่งขันกันได้

แผนงานเฉพาะและชุมชน

แผนงานคณะและชุมชน														
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ			
ที่				ระยะเวลา	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
			รับผิดชอบ	ตามแผน	ระบุรายเดือน....									
1	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น ต.ก.ธ. 99-001 สายแยกบ้านหนองบัวถึงฝายบ้านโคกสมบูรณ์ จำนวน 4 ช่วง ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 12,164 ตารางเมตร	2		14 ธ.ค 65	19 ธ.ค 65		4,588,000	4,588,000		/				
2	โครงการก่อสร้างถนนที่ดิน หมู่ที่ 15 บ้านหนองท่อน ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,400 ตรม.	15		14 มี.ค. 66 ถึง 8 เม.ย. 66	13 มี.ค. 66		194,000	194,000		/				
3	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านบัวเก้ไปสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 10 ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,400 ตรม.	10		10 มี.ค. 66	13 มี.ค. 66		120,000	120,000		/				
4	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกซอยบ้านนาบอน หมู่ที่ 6 ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,350 ตรม.	๖		10 มี.ค. 66 ถึง 23 มี.ค 66	13 มี.ค. 66		154,000			/				
5	โครงการสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองหมากแก้ว ไปหนองอีกล้าหมู่ที่ 3 ผิวจราจร น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.	3		10 มี.ค. 66 ถึง 8 เม.ย. 66	13 มี.ค. 66		142,000			/				
6	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองบัวไปหนองนาบอน หมู่ที่ 2	2		10 มี.ค. 66 ถึง 23 เม.ย. 66	13 มี.ค. 66		142,000			/				



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

เรื่อง รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(รอบ ๖ เดือนแรก) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูลตัวชี้วัดย่อยข้อ ๙.๒ การบริหารงาน (ข้อ ๐๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือนแรก) นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายเสมอ สุทนต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว